


Certificado de Monitor de Depressão



Nome	INTERAMIANTO	N.º do certificado	P004821
Morada	R.Mario Castelhana 42	Marca	Torchcross
C.P. & Local	PT 2730-120 Barcarena	Tipo	280
Pais	Portugal	N.º de série	60
		Referência	Sr Rui Silva

	Indicação Pa	Desvio absoluto Pa
10	<input type="text"/>	<input type="text"/>
20	<input type="text"/>	<input type="text"/>
30	<input type="text"/>	<input type="text"/>
40	<input type="text"/>	<input type="text"/>
50	<input type="text"/>	<input type="text"/>
60	<input type="text"/>	<input type="text"/>
70	<input type="text"/>	<input type="text"/>
80	<input type="text"/>	<input type="text"/>
90	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Eléctrico	Bom	Imperfeito	Não se aplica
Inspeção visual do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspeção visual das tomadas	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Ensaio de comutação do cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Inspeção visual da passagem de cabo	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Classe de segurança Classe I Classe II Classe III

Resultados da medição	Valor limite	Valor medido	Bom
Protecção da resistência de direcção	≤ 0,30 Ohm	0,055 Ohm	<input checked="" type="radio"/>
Resistência de isolamento	≥ 0,50 MOhm	310,0 MOhm	<input checked="" type="radio"/>
Corrente de fuga	≤ 7 mA	0,13 mA	<input checked="" type="radio"/>
Corrente diferencial	≤ 3,50 mA	0,15 mA	<input checked="" type="radio"/>

O equipamento foi inspeccionado de acordo com NEN 3140 et NEN_EN50110-1

Aparelho de medida Secutest 0701 S

Número de serie M45344823

Número de serie M41651691

Equipamento de ensaio micro-manómetro tipo 504 número de serie 960208 marca FSM alcance de medição 0-120 Pa precisão ± 0,25 % FS.

Data de inspeção 16-06-14

Data de próxima inspeção 15-06-15

Aparelho aprovado

Peças substituídas

Nome e assinatura do técnico montador S. Aholt

Asbestos Safety Technology

Belgium bvba

Harelbekestraat 97 - B-9840 DEERLIJK

Tel 056 700 679 - Fax 056 700 224

BTW BE 0431.364.344 - RbKh Kortrijk

HPR 0431.364.344

**Prüfung nach VDE 0702
 Test conform VDE 0702
 Inspection according to VDE 0702
 Vérification selon la norme VDE 0702
 Prova conforme a la norma VDE 0702
 Revisión según normativa VDE 0702
 La norma española es el "Real Decreto 842/2002, de 2 de
 agostos del Reglamento electrotécnico para baja tensión"**

Certifica(e) P004821
 Certifica(e) P004821

*P004821
 16.06.2014
 15.06.2014*

Gerät / apparat / device / appareil / apparecchio / aparato Torchcross (Interamianto)
 Typ / type / tipo 280
 Seriennr. / serial nr. / nr. de serie / nr. di serie 60

Das Gerät wurde mit einem Secutest-Prüfgerät auf folgende Punkte überprüft.
 Het apparat is m.b.v een Secutest getest.
 This device was inspected by Secutest as follows.
 L'appareil a été contrôlé par système Secutest pour les points suivants.
 Sono stati controllati i seguenti punti dell apparecchio tramite un apparecchio di controllo Secutest.
 El aparato ha sido revisado por el sistema de control Secutest.

Schutzleiterwiderstand beschermingsweerstand resistance protective conductor résistance conducteur de protection resistenza conduttore di protezione resistencia conductor de protección resistència de terra	RSL	Isolationswiderstand isolatie weerstand resistance isolation perte électrique resistenza d'isolamento resistencia de aislamiento resistència de aislamiento	RISO
---	-----	---	------

Ableitstrom lekstroom stray current mise á la terre deviazione della corrente corriente de fuga diferençia de potencial eléctrico		Kurzschlußtest kortsluittest short-circuit test teste du court circuit controllo di cortocircuito control corto circuito teste de curto-circuito	
---	--	--	--

Sichtprüfung visuele controle visual inspection test ponctuel collaudo visivo control visual		Funktionsprobe funktietest function test test de fonctionnement controllo del funzionamento comprobación de funcionamiento teste de funcionamiento	
---	--	--	--

Meßwerte / gemeten waarde / measuring value / values mesurées / valori misurazione / valores medición	Grenzwerte / limit values / grenswaarde / values limite / valori limite / valores limite	VDE 0702 bestanden / is o.k. / passed / réussie / superate / superado
RSL 0,055	<0,300 Ohm	Funktionstest bestanden / funktietest is o.k. / function test passed / test de fonction réussi / prova di funzionamento superata / comprobacion de funcionamiento superado
RISO 310,0	>1,000 MOhm	
UISO 522	500 V	
IEA 0,13	<3,500 mA	Sichtprüfung bestanden / visuelle controle is o.k. / visual inspection passed / contrôle visuel réussi / esame a vista superato / control visual superado
r I 0,15	<3,500 mA	
ULN 229,4	253 V	
Pmax 304		
LF		
Imax 1,57		

Datum / date / data / fecha 20.06.2014

Prüfer / tester / gauger / interrogatuer / interrogatore / comprobador

Aholt

